

#	Info	Titel	Vorgabe Arbeit	Vorgabe frühester Start	Vorgänger	Q3 / 2024			Q4 / 2024			Q1 / 2025			Q2 / 2025			Q3 / 2025			Q4 / 2025			Q1 / 2026			Q2 / 2026			Q3 / 2026		
						07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
0	☐	<b>FSH_Gesamterminplan</b>		<b>23.05.2024</b>		FSH_Gesamterminplan																										
1	○	<b>31 Vorprojekt II</b>		<b>04.11.2024</b>		31 Vorprojekt II																										
2		<b>Vorprojekt und Kostenschätzung +/-15%</b>				Vorprojekt und Kostenschätzung +/-15%																										
15	○	Vorabgabe Vorprojekt		17.01.2025	2	Vorabgabe Vorprojekt																										
16	○	Abgabe Vorprojekt		24.01.2025	15ES+1...	Abgabe Vorprojekt																										
17		Abstimmung				Abstimmung																										
18	○	Variantenentscheid Gemeinderat		06.02.2025	2	Variantenentscheid Gemeinderat																										
19	○	Genehmigung Vorprojekt durch Gemeinderat		24.02.2025		Genehmigung Vorprojekt durch Gemeinderat																										
20	○	Vorbereitung Abstimmungsbotschaft	2 Wochen	30.09.2024	19ES+4 Wochen	Vorbereitung Abstimmungsbotschaft																										
21	○	Drucken Abstimmungsbotschaft	1 Woche	20.10.2024	20ES+1 Woche	Drucken Abstimmungsbotschaft																										
22		Versand Abstimmungsbotschaft			21	Versand Abstimmungsbotschaft																										
23	○	Abstimmungstermin		18.05.2025	22ES+4...	Abstimmungstermin																										
24	○	Freigabe Bauprojekt		19.05.2025	23	Freigabe Bauprojekt																										
25		<b>32 Bauprojekt</b>			24	32 Bauprojekt																										
28	○	<b>33 Baubewilligung</b>		<b>02.03.2025</b>	25	33 Baubewilligung																										
33	○	<b>41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag</b>		<b>31.03.2025</b>	29	41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag																										
38		<b>51 Ausführungsplanung</b>			33	51 Ausführungsplanung																										
41		<b>52 Ausführung</b>			38	52 Ausführung																										
42		Baustart				Baustart																										
43		Realisierung	6 Monate		42	Realisierung																										
44	○	Fertigstellung		13.07.2026	43	Fertigstellung																										
45		53 Inbetriebnahme, Abschluss	3 Monate		44ES-2...	53 Inbetriebnahme, Abschluss																										